

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย

ไตรมาสที่ 3 ☐ เมย. - มิย. 61

ลำดับ ที่	แผนงาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/(วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบ้านแก้ง ซอย 7	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง		16 พค. 2561	19 มิย. 2561	380,000.00				
2	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล.ขอยมุกดา-บุษราคัม	1 โครงการ	วิธีเฉพาะเจาะจง		23 พค. 2561	13 มิย. 2561	471,000.00				
3	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้า กู้ภัย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร	1 โครงการ	e-bidding	10 พค. 2561	19 มิย. 2561		8,990,000.00				